

Kommunteknik Investeringar 2023 / Teknisk behov
Kuntateknikka Investoinnit 2023 /Tekninen tarve

Bud.muutos

		1.1.2023 € [alv 0%]	Alkutilanne	Utgångsläge	€ [alv 0%]	Tilanne/Situation 13.12.2023 € [alv 0%]	
1.0 Liikenneväylien uudisrakentaminen / Nybyggande av trafiklederna	Yht. / Tiils	250 000				39 521	
Kuningatarvuori / Drottningberg		150 000	Yleisten alueiden infran rakentaminen talonrakentamisen etenemisen mukaan, jatkuu vielä 2024	Byggande av infrastruktur husbyggnadens framsteg, fortsätter ännu 2024		696	Vuoden jälkipuoliskolla työt lähtivät etenemään. / Under andra halvåret gick arbetet framåt igen.
2/2 Furuviikin asuntoalueen laajennus / 2/2 Furuvik bostadsområde utvitgning	300	100 000	Katurakenteet, kuivatus ja hulevesi 2 / 2 aluetta. Katuvalot rakentamisen yhteydessä erillisen suunnitelman mukaan.	Gatukonstruktioner, dränering och dagvatten 2 / 2 område. Gatubelysning enligt separat tidtabell med byggandet		38 825	Huleveden purkuputkiprojekti käynnistymässä.
2.0 Liikenneväylien perusparannus / Underhållning av trafiklederna							
	Σ	430 000				1 516 447	
Kadermonkatu-Perämiehenkatu-Kapteeninkatu-Kappelisatamantie-Hirvikalliontie (osa 2) / (del 2)	2790	250 000	Aluesaneeraus + hulevesi (jatkuu seuraavana vuonna)	Regional sanering + dagvatten (kommer att fortsätta under de kommande åren)		298 929	Työ käynnissä, melkein valmis.
Asematori, Pitkätatu / Stationstorget, Långgatan		150 000	Katurakenteet+ hulevesiputki	Gatukonstruktioner + dagvattenrör		512 463	Alkuvuodelle 2024 kaavailut katutyöt tulevat tehtäväksi loppuvuodesta 2023. / De gatuarbeten som planerades till början av 2024 kommer att utföras i slutet av 2023.
Lappohjan katuverkoston perusparannustöitä mm. satamakatu / Lappvik gatunätet, grundförbättringar		0	Tehdään katuvalosaneerauksen kanssa samanaikaisesti; kunnossapitotyö	Ska göras samtidigt med gatubelysningsrenoveringen; underhållsarbete			-
Santalantien, Bulevardin ja Appelgrenintien asfaltointi ja perusparannus / Sandövägen, Boulevarden och Appelgrensvägen asfaltering		-	Lisämääräraha katujen asfaltointiin ja perusparannukseen.	Tilläggsanslag för asfaltering och grundförbättring av gator.	580 000	688 358	Santalantie ja Bulevardi valmiit, Appelgrenintien puisto-osuuden valaistus valmistui 12/2023. / Sandövägen och Boulevarden färdiga, Appelgrensvägens belysning klar 12/2023.
Laivurinkatu						11 083	
Oikokadun vesihuolto						2 460	
Suunnittelukustannukset vuoden 2023 investointihankkeisiin / Planeringskostnader för årets 2023 investerings projekter		30 000	Erillisen ohjelman mukaan. Tähän avataan kustannuspaikkanumerot hankkeiden mukaan.	Enligt en separat plan. Här öppnas kostnadsställesnumren enligt projekten.		3 154	Sitowise ja Sweco töissä. Uimahuoneenkatu valmistuu vielä 12/2023.
3.0 Liikenneturvallisuus / Trafiksäkerhet							
	Σ	10 000				0	
Ylinopeuksien vähentämistoimenpiteet, liikenteen ohjaukset erillisen kohdekohtaisen suunnitelman mukaan / Åtgärder för att minska på överhastigheterna, trafikstyrning enligt en separat objektsriktad plan.		10 000	Hangon liikenneturvallisuustyöryhmän suositusten mukaan. Kohteita viedään lautakuntaan erillisen ohjelman mukaan.	I enlighet med Hangos trafiksäkerhetsarbetsgrupps rekommendationer. Projektterna kommer att tas till tekniska nämnden enligt separat program.		0	Appelgrenintie. Nopeusnäyttö asennettu Esplanaadille. Suojatie- ja kaistamerkinnoja parannetaan. Pensasaitoja leikattu. /Appelgrensvägen. Hastighetsvakt installerad på Esplanaden. Skyddsvägs- och körfältsmarkeringar förbättras. Hackar klippta.
4.0 Asfaltointi / Asfalteringar / Muut pinnoitteet / Andra ytbelägningar							
	Σ	50 000				35 849	
Talven jälkeen tehtävien pintojen tarkastuksen mukaan / Enligt en granskning av ytorna som utförs efter vintern		50 000	Asfaltointikohteet tai muut pinnoituskohteet erillisen suunnitelman mukaan.	Asfalteringsobjekt och andra ytbeläggningsobjekt i enlighet med en separat plan.		35 849	Asfaltin kustannus. / Kostnad för asfalt.
5.0 Venesatamat / båthamnar							
	Σ	0	Poistatun			0	
Satamien perusparannusta, Itäsatama ponttiseinälaiturin uusiminen. / Grundförbättringar av hamnarna, renovering av spontväggarna i Östrahamnen.		0	Tehdään jos on rahoitusta. Ensin suunnitellaan syksyllä 2022.	Ska göras om det finns finansiering. Först planerad till hösten 2022.		0	Vain veneidenlaskuramppien laiturit tänä vuonna. / Endast bryggor för sjösättningsbryggor i år.
6.0 Muut infratyöt / De andra infra-arbetena							
	Σ	280 000				87 714	
Matonpesupaikka, Lappohja		50 000	Poistatun Lappohjan jäteveden puhdistamon alueelle.	I området för det borttagna Lappohja avloppsreningsverket.		71 824	Valmis. / Färdig.
Leikkittelineiden uusiminen		30 000	Vanhojen leikkittelineiden uusiminen aloitetaan	Förnyande av gamla leställningar påbörjas		15 890	Alkuvuosi valmis. Jatkuu. / Färdig. Fortsätter.
Koverhar kaatopaikka suotovesiputki		150 000	Suunnittelu valmiina 2022 ja rakentaminen yhteistyössä Hangon Veden ja Hangon sataman kanssa	Projektering klar 2022 och byggnation i samarbete med Hangö vatten och Hangö hamn.		0	Rakentamisen valmistelu käynnissä. / Förberedelser inför bygget pågår.
Katuvalaistus / Gatubelysning		50 000	Lappohja katuvalaistuksen uusinta, pylväitä ja valaisimia vaihdetaan erillisen suunnitelman mukaan. Hankkeen kokonaiskustannus noin 400 000 € ja työtä jatketaan vuoden 2024 aikana. Vaihtoehtona on että joku muu investoi ja kaupunki ostaa vain valoa.	Förnyande av gatubelysning i Lappvik, stolpar och gatulyktor enligt en separat plan. Den totala kostnaden för projektet är cirka 400 000 € och arbetet kommer att fortsätta under 2024. Alternativet är att någon annan investerar och staden köper bara ljus.		0	Korjauksia tehty. / Repareringar har gjorts.
7.0 Hulevesi / Dagvatten							
	Σ	350 000				93 848	
Sadevesijärjestelmien rakentaminen, ml. Pitkätatu / Konstruktion av dagvattensystem, inkl. Långgatan		150 000	Kapasiteettimallinnuksen loppuraportin mukaan, Pitkätadun hulevesiviemärin rakentamisen aloitus. Työ jatkuu vielä 2024, 2025 ja 2026.	Enligt den slutliga rapporten om kapacitetsmodellering. Start av byggnationen av Pitkätatu dagvattenavlopp. Arbetet kommer att fortsätta under 2024, 2025 och 2026.		68 592	Pitkätadun itäpää uusittu. Muuten Pitkätadun hulevesijärjestelmä arvioidaan kokonaisuudessaan uudelleen. / Östra änden av Pitkätatu har renoverats. Annars kommer Långgatans dagvattensystem att omvärderas helt.
Oltermanninkatu						25 256	
Rajatien huleveden purkuputki mereen		200 000	Uusi hulevesiviemäriputki mereen rannalla olevasta liitoskaivosta. Toimii samalla jäteveden puhdistamon poistoputken ylivuotputkena.	Ett nytt dagvattendraineringsrör från en anslutande brunn vid havsstranden. Samtidigt fungerar det som ett bräddavlopp för reningsverkets avloppsrör.			Rakentaminen alkoi juuri, urakkahinta n. 130.000 € + materiaali n. 60.000 €. / Bygget pågår, kontraktpriset ca 130.000 € + material ca 60.000 € .
8.0 Työkonehankinnat / Maskininvesteringar							
	Σ	20 000				19 900	
Erillisen suunnitelman mukaan / Enligt separat plan		20 000	Uusi ruohonleikkuri hankitaan, hinta-arvio 20 000 €.	En ny gräsklippare anskaffas, prisuppskattning 20 000 €.		19 900	Valmis. / Färdig.

Sitovuustaso kohdat 1-7 yhteensä / Bindningsnivå punktena 1-7 tillsammans

1 950 000

2 530 000

1 773 379

1 970 379

Sitovuustaso kohta 8 yhteensä / Bindningsnivå punkt 8 tillsammans

20 000

Konevarikon muuton lopputyöt

100 000

2 070 000