

Hankeraportti tekniselle lautakunnalle

Investointihankkeiden tilannekatsaus

1. Teknisen lautakunnan investointimäärärahat

900100 Kadut ja yleiset alueet

INVESTOINTIMENOT					
OMA RAKENTAMINEN			-138.617,79		138.617,79
MUUT INVESTOINTIMENOT			-264.432,23		264.432,23
INVESTOINTIMENOT	-770.000		-770.000	-403.050,02	-366.949,98
INVESTOINNIT NETTO	-770.000	0	-770.000	-403.050,02	-366.949,98

Linjakadun kevyen liikenteen väylä

Hanke on edennyt suunnitellusti. Väylän rakenteet on toteutettu kokonaisuudessaan. Varustelutöistä katuvalaistuksen kaapelointi ja jalustat on asennettu, mutta valaisinpylväiden toimitus odottaa vielä toteutusta. Liikennemerkkit, vihertyöt sekä ajoratamerkinnot ovat pääosin valmiit. Hankkeen valmiusaste on noin 90 %. Valtionavustushakemus jätetään lokakuun loppuun mennessä. Avustuksen osuus on 50 % hyväksyttävistä kustannuksista.

Uimahuoneenkatu

Kadun rakenteet on toteutettu kokonaisuudessaan ja katu on päällystetty. Jäljellä ovat reunakivien asennus, viherrakentamisen viimeistely sekä valaistuspylväiden asentaminen.

Päällysteuusimiset

Vuoden päällysteohjelmasta on toteutettu noin puolet. Työt jatkuvat suunnitelman mukaisesti valituilla kaduilla. Lisäksi Esplanaadinkadulla on ilmennyt laajempaa paikkaustarvetta. Toteutukseen vaikuttaa myös kesken tilikauden käynnistetty Orioninkadun jatkohanke, joka kuormittaa käytettävissä olevia resursseja. Kokonaisuuden valmiusaste on noin 50 %.

Titaniankuja

Hanketta ei ole vielä aloitettu. Katusuunnitelma on ollut julkisesti nähtävillä eikä siitä jätetty muistutuksia. Tavoitteena on kilpailuttaa ja toteuttaa hanke syksyn aikana.

Rajatien juuret

Korjaustöiden käynnistäminen on suunniteltu lähiviikkojen aikana.

Orioninkadun jatko

Hankkeen käynnistyminen on suunniteltu lähiviikoille. Katusuunnitelma on ollut nähtävillä eikä siitä jätetty muistutuksia.

Koverharin purkuputki

Hankkeen toteutus edellyttää suuremman kaluston käyttöä. Urakka kilpailutetaan ennen toteutuksen käynnistämistä.

Kuningatarvuori

Hankkeen eteneminen on viivästynyt hallinto-oikeudessa käsiteltävien valitusten vuoksi.

2. Kaupunginvaltuuston investointimäärärahat

900102 Konevarikko

INVESTOINTIMENOT					
OMA RAKENTAMINEN				-9.409,07	9.409,07
MUUT INVESTOINTIMENOT		-194.000	-194.000	-26.901,83	-167.098,17
INVESTOINTIMENOT	-600.000	-194.000	-794.000	-36.310,90	-757.689,10
INVESTOINNIT NETTO	-600.000	-194.000	-794.000	-36.310,90	-757.689,10

Konevarikko

Konevarikon saneeraus käynnistyi 1.8.2026.

Tähän mennessä on toteutettu:

- työmaa-alueen rajaukset
- asbestipurkutytöt
- purkutöiden käynnistäminen

Lisäksi väliseinärakenteiden rakentaminen on käynnissä. Hankkeen aikatauluun liittyy riskejä kattorakenteiden pitkien toimitusaikojen vuoksi. Lainvoimaisuuskäsittelyn vuoksi materiaalilausta ei voitu tehdä aikaisemmassa vaiheessa, minkä arvioidaan johtavan lisäaikatarpeeseen urakan toteutuksessa.

900640 Ajoneuvot ja muut kustannukset /tekn.vir

INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT				-39.114,74	39.114,74
INVESTOINTIMENOT	-60.000		-60.000	-39.114,74	-20.885,26
INVESTOINNIT NETTO	-60.000	0	-60.000	-39.114,74	-20.885,26

Ajoneuvot

Metsäjaoksen käytössä ollut Toyota Hilux on korvattu käytetyllä jatko-ohjaamollisella ajoneuvolla investointiohjelman mukaisesti.

Yhteenveto

Investointiohjelman hankkeet ovat pääosin edenneet suunnitellusti. Merkittävä osa vuoden katu- ja väylähankkeista on loppusuoralla tai käynnistymässä syksyn aikana. Suurimmat aikatauluun vaikuttavat epävarmuustekijät liittyvät Kuningatarvuoren hallinto-oikeuskäsittelyyn sekä konevarikon rakennushankkeen materiaalityöiden aikatauluihin. Kokonaisuutena investointien toteutuminen etenee pääosin talousarvion ja työohjelman mukaisesti.