

Hangon Vesi investoinnit 2023

5.12.2023/HE/SV/ML

suunnittelu (+kilpailutus)
toteutus
Jälkitöimenpiteet

Yhteishanke kuntatekniikan kanssa

O/U Oma työ / Ulkopuolinen urakka

	m	BUD €	m BUD €	TOT €	Enn. €	Kuvaus	O/U	vetäjä	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kadermonkatu-Perämiehenkatu-Kapteeninkatu-Kappelisatamantie-Hirvikalliontie (osa 2)	850	400 000	320 000	284 430	320 000	Aluesaneeraus + hulevesi (jatkuu vuodelta 2022)	U	HE												
Kadermonkatu-Perämiehenkatu-Kapteeninkatu-Kappelisatamantie-Hirvikalliontie (osa 1)	360		20 000	21 819	21 819	Vuodelta 2022 kesken jäänyt urakka		HE												
Asematori, Pitkätatu (aseman itäpuoli)	500	175 000	170 000	153 513	155 000	Saneeraus VJ ja JV + hulevesi	U	HE												
Koverhar varavesijohto (suotovesiputken viereen)		60 000	60 000		0	Uusi vesijohto varavesijohdoksi suotovesiputken yhteydessä	U	HE												
Furuvik III uudisrakentaminen (jatkuu)		150 000	30 000	20 076	30 000	Uudisrakentaminen jatkuu vuodelta 2022	O	TS/HE												
Pitkätatu-Nuottasaari VJ saneeraus		230 000	70 000	121 685	135 000	Saneeraus VJ hulevesisaneerauksen yhteydessä Toteutuksessa tehty enemmän kuin alun perin suunniteltu.	U	HE												
tai Pitkätatu-Raastimiehenkatu-Espa saneeraus						jos kuntatekniikka toteuttaa samanaikaisesti	U	HE												
Högsandin vesihuolto			50 000	8 242	35 000		HE													
Alavesisäiliön rakennuksen ja säiliön aitaaminen		50 000	55 000	2 256	55 000	toimenpidelupa haetaan aidan rakentamista varten	U	HE												
Suursuon tulopumppaamon saneeraus		150 000	90 000	73 463	80 000	2 uoppopumppu ja ruuvi rinnakkain	U	JL												
Suursuon lington uusiminen isommaksi		120 000	120 000	25 197	110 000	Isompi linko-kapasiteetti	U	JL												
Suursuon sähkökeskuksen palojärjestelmä			35 000	22 825	28 000															
Suursuolle energiatehokas ilmastuskompressori			35 000		32 000	Energiatehokkuushankinta														
Santalannrannan VO kaivojen saneeraus+automaatio		45 000	95 000	17 727	110 000	kaivojen maanpäällinen osa saneeraus + automaatio	U	HE												
Hopearannan putkisto- ja pumppusaneeraus			40 000	33 025	35 000	vanha pumppu uusitaan+imuputken ja läpiviennin uusiminen+uusi sähkösyötö pumppulle (2022)	U	HE												
(Sujutukset ja odottamattomat)		20 000	20 000	34 844	30 000	Vesijohdot Oikokatu/Tornikatu	HE													
(Sujutukset ja odottamattomat)		30 000	30 000	34 593	30 000	Viemärijohdot Oikokatu/Tornikatu	HE													
Varastointialueen siistiminen			10 000	5 320	10 000	Esim. läpinäkymätön aitaus, putkiteline														
Suunnittelumääräraha		45 000	70 000	89 982	85 000	Mm. Laivurinkadun alue, Nuottasaari JVP, AVS-rakennus, Norrviken	HE													
Laivurinkatu (suunnittelu)						yleis ja rakennussuunnittelu	HE													
Nuottasaari JVP (suunnittelu)						tarjous suunnittelusta ja suunnittelu	JL/HE													
AVS-rakennus (suunnittelu)																				
Purkuputken possutusyhde (suunnittelu)						toteutus kun HV linja tehty 2023?	HE													
Norrviken suunnittelu ja toteutus			60 000	51 580	60 000	Suodatintyyppi valinta esim.hiekka vastavirtasuodatin ja suunnittelu	HE													
Pohjavesien automaattiset painemittausanturit			30 000		24 000															
Jätevesipumppaamoiden putkistosaneeraukset			65 000	37 023	40 000															
Maatutkaluotain					30 000	Vanhon vesiverkoston sijaintien määrittämiseen														
Vesiasema					35 000															
Pato parannustoimet? (suunnittelu)		25 000	25 000	14 638	15 000	kunnonarviointi ja kunnostuksen suunnittelu ehdotus	HE													

Yhteensä 1 500 000 1 500 000 1 052 239 1 505 819

Teollisuusalueen runkovesijohto (250 000 €) 243 344 159 151 243 344 Kaupunginvaltuusto 14.6.2022 §32 ja 13.12.2022 §62

Johtokunta 31.1.2023

Vuodelta 2022 kesken tai toteuttamatta jääneet hankkeet lisäty: Perämiehenkadun urakka ja Hopearannan putkisto- ja pumppusaneeraus

Johtokunta 9.3.2023

Määrärahasiirrot mBUD € -sarakeeseen eli muutosbudjettisarakeeseen keskeneräisille ja lisätyille hankkeille.

Johtokunta 20.4.2023

Automaattiset painemittausanturit lisäty, jätevesipumppaamoiden putkistosaneeraukset lisäty, ennuste lisäty, summia muokattu

Johtokunta 6.6.2023

Lisäty Högsandin vesihuolto ja Suursuon palojärjestelmä. Muokattu määrärahoja ja ennusteita.

Johtokunta 29.8.2023

Suursuon kompressori ja varastointialueen siistiminen lisäty. Oikokatu/Tornikatu suoritetaan odottamattomilla määrärahoilla. Muokattu määrärahoja.

Johtokunta 3.10.2023

Koverharin vj jää luultavasti tekemättä, koska kuntatekniikka ei ole saanut ELY:n hyväksyntää. Muokattu ennustelukuja.

Johtokunta 16.11.2023

Ennusteita päivitetty, lisäty maatutkaluotain ja vesiasema vedenjakeluun Keksni pihassa, jos ehditään hankkia vuonna 2023.

Johtokunta 13.12.2023

Ennusteita päivitetty.