

# Hangon Vesi investoinnit

16.4.2024/ML/SV/HE  
Rakennusohjelma 2024 johtokunta 25.4.2024

Yhteishanke kuntatekniikan kanssa

■ suunnittelu (+kilpailutus)  
■ toteutus  
■ Jälkitoimenpiteet

## Hangon Vesi investoinnit 2024

	m	Bud. €	m Bud €	TOT €		O/U	O/U	Oma työ / Ulkopuolinen urakka												
						U	vetäjä	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Kadermonkatu-Perämiehenkatu-Kapteeninkatu-Kappelisatamantie-(Hirvikalliontie) (osa 3)	1995	700 000	700 000	64 063	Aluesaneeraus + hulevesi (jatkuu vuodelta 2022) Saneerausaluetta pienennetty 200 000 € osuudelta	U	HE													
Nuottasaaren jätevedenpumppaamon saneeraus		170 000	170 000	0	Uusi paikka tai saneeraus paikan päällä	U	JL/HE													
Alavesisäiliön rakennuksen saneeraus tai uusi rakennus		50 000	50 000	0	Suunnittelu, +akuutit korjaukset	U	HE													
Padon perusparannustoimet				0	Toteutus, ELY-avustus kalanvaellus?															
(Sujutukset ja odottamattomat)		10 000	10 000	0	Vesijohdot															
(Sujutukset ja odottamattomat)		15 000	15 000	9 750	Viemärijohdot, <span style="color: red;">padotusventtiili Puistovuoreen</span>		HE													
Fyysisen turvallisuuden parantamistoimet		40 000	40 000	0	Murtojärjestelmät, aidat yms.	U	JK/HE													
Suunnittelumääräraha		40 000	13 000	12 286	Tulevien vuosien suunnittelukohteet															
Tvärminnen vesijohdon siirto		25 000	12 000	0	Vanhat johdot tonteilla, myös talon alla?	U/O	HE/TS													
Vesiasema (siirtyi vuodelta 2023)			22 000	17 150	Kaivuutyöt vasta keväällä		HE/TS													
Suursuon lington käyttöönotto (jatkuu vuodelta 2023)			8 000	1 815			JL													
Norrviken suodatin (jatkuu vuodelta 2023)			10 000	3 134	Käyttöönotto vasta keväällä (jäätyminen ei ok)		HE													
Koverharin vesijohto (vuodelta 2023)?					Kuntatekniikan suotovesiputken yhteydessä?		HE													
Maatutkaluotain (siirtyi vuodelta 2023)							TS													
Tonttijohtojen saneeraustaksan tuotto		-50 000	-50 000	0			HE													
<b>Yhteensä</b>		<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>108 198</b>																

### Johtokunta 30.1.2024:

Vuodelta 2023 kesken tai toteutumatta jääneet siirretty tähän ja tehty määrärahamuutoksia niiden takia. Poistettu myös rakennusohjelmasta 16.11.2023 poistetut kohteet.

### Johtokunta 14.3.2024:

Koverharin vesijohto, toteutuuko? Kadermonkadun jne. hankkeesta 50 000€ siirto kuntatekniikalle? Ei päätöstä vielä. Vuoden 2023 suunnittelulasku tullut vielä.

### Johtokunta 25.4.2024:

Määräraha siirto suunnittelukustannuksille Tvärminnen projektista. Odottamattomiin laitetaan Puistovuoren padotusventtiili.

Mahdolliset lisämäärärahat tai määrärahasiirrot esitetään kesäkuun kokouksessa.