

Hangon Vesi investoinnit

3.6.2024/ML/SV/HE
Rakennusohjelma 2024 johtokunta 10.6.2024

Yhteishanke kuntatekniikan kanssa

■ suunnittelu (+kilpailutus)
■ toteutus
■ Jälkitoimenpiteet

Hangon Vesi investoinnit 2024

	m	Bud. €	m Bud €	TOT €	Ennuste €		O/U	O/U	Oma työ / Ulkopuolinen urakka													
							U	vetäjä	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Kadermonkatu-Perämiehenkatu-Kapteeninkatu-Kappelisatamantie-(Hirvikalliontie) (osa 3)	1995	700 000	630 000	118 699	630 000	Alusaneeraus + hulevesi (jatkuu vuodelta 2022) Saneerausaluetta pienennetty 200 000 € osuudelta	U	HE														
Nuottasaaren jätevedenpumppaamon saneeraus		170 000	170 000	504	170 000	Uusi paikka tai saneeraus paikan päällä	U	JL/HE														
Alavesisäiliön rakennuksen saneeraus tai uusi rakennus		50 000	50 000	0	50 000	(Suunnittelu), +akuutit korjaukset, katto + ovet	U	HE														
Padon perusparannustoimet				0		Toteutus, ELY-avustus kalanvaellus?																
(Sujutukset ja odottamattomat)	10 000	10 000			10 000	Vesijohdot																
(Sujutukset ja odottamattomat)	15 000	15 000	9 750		15 000	Viemärijohdot, padotusventtiili Puistovuoreen		HE														
Fyysisen turvallisuuden parantamistoimet	40 000	40 000	0		40 000	Murtojärjestelmät, aidat (20 000) yms.	U	JK/HE														
Suunnittelumääräraha	40 000	20 000	12 286		20 000	Tulevien vuosien suunnittelukohteet																
Tvärminen vesijohdon siirto	25 000	12 000	0		12 000	Vanhat johdot tonteilla, myös talon alla?	U/O	HE/TS														
Hopearannan varavesijohdo	0	10 000			10 000	Vesisäiliön syöttöyhteys																
Vesiasema (siirtyi vuodelta 2023)	0	22 000	17 150		22 000	Kaivuutyöt vasta syksyllä		HE/TS														
Suursuon lingon käyttöönotto (jatkuu vuodelta 2023)	0	24 000	4 451		24 000	sähkö ja automaatio kulut lisätty		JL														
Norrviken suodatin (jatkuu vuodelta 2023)	0	17 000	16 150		17 000	Käyttöönotto vasta keväällä (jäätyminen ei ok)		HE					valmis									
Koverharin vesijohdo (vuodelta 2023)?						Kuntatekniikan suotovesiputken yhteydessä?		HE														
Maatutkaluotain (siirtyi vuodelta 2023)								TS														
Tonttijohdojen saneeraustaksan tuotto		-50 000	-20 000	0	-20 000			HE														
Yhteensä		1 000 000	1 000 000	178 990	1 000 000																	

Johtokunta 30.1.2024:

Vuodelta 2023 kesken tai toteutumatta jääneet siirretty tähän ja tehty määrärahamuutoksia niiden takia. Poistettu myös rakennusohjelmasta 16.11.2023 poistetut kohteet.

Johtokunta 14.3.2024:

Koverharin vesijohdo, toteutuuko? Kadermonkadun jne. hankkeesta 50 000€ siirto kuntatekniikalle? Ei päätöstä vielä. Vuoden 2023 suunnittelulasku tullut vielä.

Johtokunta 25.4.2024:

Määräraha siirto suunnittelukustannuksille Tvärminen projektista. Odottamattomiin laitetaan Puistovuoren padotusventtiili.

Mahdolliset lisämäärärahat tai määrärahasiirrot esitetään kesäkuun kokouksessa.

Johtokunta 10.6.2024:

Ennuste lisätty, talousarvioluokkia muutettu ja aikataulu päivitetty. Määrärahasiirtoja muille osastoille ei voida toteuttaa tämänhetkisen tiedon mukaan.

Ei ole myöskään tarvetta anoa lisämäärärahaa ellei syksyn aikana tule jotain yllätyksiä.