

Hangon Vesi investoinnit

19.8.2024/ML/SV/HE
Rakennusohjelma 2024 johtokunta 29.8.2024

Yhteishanke kuntatekniikan kanssa

■ suunnittelu (+kilpailutus)
■ toteutus
■ taku / jälki toimenpiteet

Hangon Vesi investoinnit 2024

	m	Bud. €	m Bud €	TOT €	Ennuste €		O/U	O/U	Oma työ / Ulkopuolinen urakka													
							U	vetäjä	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Kadermonkatu-Perämiehenkatu-Kapteeninkatu-Kappelisatamantie-(Hirvikalliontie) (osa 3)	1995	700 000	630 000	287 091	630 000	Aluesaneeraus + hulevesi (jatkuu vuodelta 2022)	U	HE														
Nuottasaaren jätevedenpumppaamon saneeraus		170 000	170 000	8 035	170 000	Saneerausaluetta pienennetty 200 000 € osuudelta	U	JL/HE														
Alavesisäiliön rakennuksen saneeraus tai uusi rakennus		50 000	50 000	212	50 000	(Suunnittelu), +akuutit korjaukset, katto + ovet	U	HE														
Padon perusparannustoimet				0		Toteutus, ELY-avustus kalanvaellus?																
(Sujutukset ja odottamattomat)		10 000	10 000		10 000	Vesijohdot																
(Sujutukset ja odottamattomat)		15 000	15 000	10 400	15 000	Viemärijohdot, padotusventtiili Puistovuoreen		HE														
Fyysisen turvallisuuden parantamistoimet		40 000	40 000	0	40 000	Murtojärjestelmät, aidat (20 000) yms.	U	JK/HE														
Suunnittelumääräraha		40 000	20 000	12 286	20 000	Tulevien vuosien suunnittelukohteet		HE														
Tvärminen vesijohdon siirto		25 000	12 000	0	12 000	Vanhat johdot tonteilla, myös talon alla?	U/O	HE/TS														
Hopearannan varavesijohto		0	10 000		10 000	Vesisäiliöön syöttöyhteys		HE/TS														
Vesiasema (siirtyi vuodelta 2023)		0	22 000	17 150	22 000	Kaivuutyöt vasta syksyllä		HE/TS														
Suursuon lingon käyttöönotto (jatkuu vuodelta 2023)		0	24 000	4 451	24 000	sähkö ja automaatio kulut lisätty		JL														
Norrviiken suodatin (jatkuu vuodelta 2023)		0	17 000	16 150	17 000	Käyttöönotto vasta keväällä (jäätyminen ei ok)		HE													Valmis	
Koverharin vesijohto (vuodelta 2023)?						Kuntatekniikan suotovesiputken yhteydessä?		HE														
Maatutkaluotain (siirtyi vuodelta 2023)								TS														
Tonttijohtojen saneeraustaksan tuotto		-50 000	-20 000	0	-20 000			HE														
Yhteensä		1 000 000	1 000 000	355 774	1 000 000																	

Johtokunta 30.1.2024:

Vuodelta 2023 kesken tai toteutumatta jääneet siirretty tähän ja tehty määrärahamuutoksia niiden takia. Poistettu myös rakennusohjelmasta 16.11.2023 poistetut kohteet.

Johtokunta 14.3.2024:

Koverharin vesijohto, toteutuuko? Kadermonkadun jne. hankkeesta 50 000€ siirto kuntatekniikalle? Ei päätöstä vielä. Vuoden 2023 suunnittelulasku tullut vielä.

Johtokunta 25.4.2024:

Määräraha siirto suunnittelukustannuksille Tvärminen projektista. Odottamattomiin laitetaan Puistovuoreen padotusventtiili.

Mahdolliset lisämäärärahat tai määrärahasiirrot esitetään kesäkuun kokouksessa.

Johtokunta 10.6.2024:

Ennuste lisätty, talousarviolukuja muutettu ja aikataulu päivitetty. Määrärahasiirtoja muille osastoille ei voida toteuttaa tämänhetkisen tiedon mukaan.

Ei ole myöskään tarvetta anoa lisämäärärahaa ellei syksyn aikana tule jotain yllätyksiä.

Johtokunta 29.8.2024

Ei muutoksia. Tilanne tiedoksi.