

# Hangon Vesi investoinnit

1.10.2024/ML/SV/HE  
Rakennusohjelma 2024 johtokunta 10.10.2024

Yhteishanke kuntatekniikan kanssa

■ suunnittelu (+kilpailutus)  
■ toteutus  
■ takuu / jälkitoimenpiteet

## Hangon Vesi investoinnit 2024

	m	Bud. €	m Bud €	TOT €	Ennuste €		O/U	O/U	Oma työ / Ulkopuolinen urakka	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Kadermonkatu-Perämiehenkatu-Kapteeninkatu-Kappelisatamantie-(Hirvikalliontie) (osa 3)	1995	700 000	630 000	366 427	630 000	Aluesaneeraus + hulevesi (jatkuu vuodelta 2022)	U	HE															
Nuottasaaren jätevedenpumppaamon saneeraus		170 000	170 000	8 570	170 000	Saneerausaluetta pienennetty 200 000 € osuudelta	U	HE															
Alavesisäiliön rakennuksen saneeraus tai uusi rakennus		50 000	25 000	212	25 000	(Suunnittelu), +akuutit korjaukset, katto + ovet	U	HE															
Padon perusparannustoimet				0		Toteutus, ELY-avustus kalanvaellus?																	
(Sujutukset ja odottamattomat)		10 000	10 000		10 000	Vesijohdot																	
(Sujutukset ja odottamattomat)		15 000	15 000	10 400	15 000	Viemärijohdot, padotusventtiili Puistovuoreen		HE															
Fyysisen turvallisuuden parantamistoimet		40 000	30 000	958	30 000	Murtojärjestelmät, aidat (20 000) yms.	U	JK/HE															
Suunnittelumääräraha		40 000	20 000	12 286	20 000	Tulevien vuosien suunnittelukohteet		HE															
Tvärminen vesijohdon siirto		25 000	12 000	0	12 000	Vanhat johdot tonteilla, myös talon alla?	U/O	HE/TS															
Hopearannan varavesijohto		0	20 000		20 000	Vesisäiliöön syöttöyhteys (suunnitelmaa muutettu)		HE/TS															
Vesiasema (siirtyi vuodelta 2023)		0	22 000	18 416	29 000	Kaivuutyöt vasta syksyllä, automaatiokustannus		HE/TS															
Suursuon lingo käyttöönnotto (jatkuu vuodelta 2023)		0	24 000	4 451	24 000	sähkö ja automaatio kulut lisätty		JL															
Norrviiken suodatin (jatkuu vuodelta 2023)		0	17 000	16 576	17 000	Käyttöönnotto vasta keväällä (jäätyminen ei ok)		HE														Valmis	
Koverharin vesijohto (vuodelta 2023)?						Kuntatekniikan suovesiputken yhteydessä?		HE															
Maatutkaluotain (siirtyi vuodelta 2023)								TS															
Suursuon laskeutusallas laahajärjestelmän saneeraus			25 000		25 000	Uusittiin laaha-järjestelmä äkillisen tarpeen vuoksi																	
Tonttijohdojen saneeraustaksan tuotto		-50 000	-20 000	-7 598	-20 000			HE															
<b>Yhteensä</b>		<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>430 698</b>	<b>1 007 000</b>																		

### Johtokunta 30.1.2024:

Vuodelta 2023 kesken tai toteutumatta jääneet siirretty tähän ja tehty määrärahamuutoksia niiden takia. Poistettu myös rakennusohjelmasta 16.11.2023 poistetut kohteet.

### Johtokunta 14.3.2024:

Koverharin vesijohto, toteutuuko? Kadermonkadun jne. hankkeesta 50 000€ siirto kuntatekniikalle? Ei päätöstä vielä. Vuoden 2023 suunnittelulasku tullut vielä.

### Johtokunta 25.4.2024:

Määräraha siirto suunnittelukustannuksille Tvärminen projektista. Odottamattomiin laitetaan Puistovuoreen padotusventtiili.

Mahdolliset lisämäärärahat tai määrärahasiirrot esitetään kesäkuun kokouksessa.

### Johtokunta 10.6.2024:

Ennuste lisätty, talousarviolukuja muutettu ja aikataulu päivitetty. Määrärahasiirtoja muille osastoille ei voida toteuttaa tämänhetkisen tiedon mukaan.

Ei ole myöskään tarvetta anoa lisämäärärahaa ellei syksyn aikana tule jotain yllätyksiä.

### Johtokunta 29.8.2024

Ei muutoksia. Tilanne tiedoksi.

### Johtokunta 10.10.2024

Lisättiin laskeutusaltaan laahajärjestelmän saneeraus sekä muokattiin määrärahoja. Ennuste näyttää menevän talousarvion mukaisesti.