

Hangon Vesi investoinnit

3.12.2024/ML/SV/HE
Rakennusohjelma 2024 johtokunta 12.12.2024

Yhteishanke kuntatekniikan kanssa

Hangon Vesi investoinnit 2024

■ suunnittelu (+kilpailutus)
■ toteutus
■ takuu / jälkitoimenpiteet

O/U Oma työ / Ulkopuolinen urakka

	m	Bud. €	m Bud €	TOT €	Ennuste €		U	vetäjä	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kadermonkatu-Perämiehenkatu-Kapteeninkatu-Kappelisatamantie-(Hirvikalliontie) (osa 3)	1 995	700 000	630 000	452 114	590 000	Aluesaneeraus + hulevesi (jatkuu vuodelta 2022) Jää keskeneräiseksi vuonna 2024, jatkuu 2025	U	HE	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Nuottasaaren jätevedenpumppaamon saneeraus		170 000	170 000	134 156	200 000	Saneeraus paikan päällä+rakennussaneeraus	U	JL/HE	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Alavesisäiliön rakennuksen saneeraus tai uusi rakennus		50 000	25 000	545	10 000	(Suunnittelu), +akuutit korjaukset, katto + ovet	U	HE	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Padon perusparannustoimet				0		Toteutus, ELY-avustus kalanvaellus?														
(Sujutukset ja odottamattomat)		10 000	0		0	Vesijohdot														
(Sujutukset ja odottamattomat)		15 000	25 000	10 400	25 000	Viemärijohdot, padotusventtiili Puistovuoreen +paineviemärin mutka Puistovuorella		HE	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Fyysisen turvallisuuden parantamistoimet		40 000	30 000	5 647	20 000	Murtojärjestelmät, aidat (20 000) yms.	U	JK/HE	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Suunnittelumääräraha		40 000	20 000	12 286	20 000	Tulevien vuosien suunnittelukohteet		HE												
Tvärminen vesijohdon siirto		25 000	12 000	3 221	12 000	Vanhat johdot tonteilla, myös talon alla?	U/O	HE/TS	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Hopearannan varavesijohto		0	20 000	2 881	30 000	Vesisäiliön syöttöyhteys (suunnitelmaa muutettu), mittauskaivon muutostyöt		HE/TS	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Vesiasema (siirtyi vuodelta 2023)		0	22 000	31 778	31 778	Kaivuutyöt vasta syksyllä, automaatiokustannus		HE/TS				■								■
Suursuon lingo käyttöönotto (jatkuu vuodelta 2023)		0	24 000	4 451	24 000	sähkö ja automaatio kulut lisätty		JL	■	■										
Norrviken suodatin (jatkuu vuodelta 2023)		0	17 000	16 576	16 576	Käyttöönotto vasta keväällä (jäätyminen ei ok)		HE	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Koverharin vesijohto (vuodelta 2023)?						Kuntatekniikan suotovesiputken yhteydessä?		HE												
Maatutkaluotain (siirtyi vuodelta 2023)								TS												
Suursuon laskeutusallas laajahjärjestelmän saneeraus			25 000	21 600	21 600	Uusittiin laaha-järjestelmä äkillisen tarpeen vuoksi														■
Tonttijohtojen saneeraustaksan tuotto		-50 000	-20 000	-7 598	-15 000			HE												■
Yhteensä		1 000 000	1 000 000	688 056	985 954															

Johtokunta 30.1.2024:

Vuodelta 2023 kesken tai toteutumatta jääneet siirretty tähän ja tehty määrärahamuutoksia niiden takia. Poistettu myös rakennusohjelmasta 16.11.2023 poistetut kohteet.

Johtokunta 14.3.2024:

Koverharin vesijohto, toteutuuko? Kadermonkadun jne. hankkeesta 50 000€ siirto kuntatekniikalle? Ei päätöstä vielä. Vuoden 2023 suunnittelulasku tullut vielä.

Johtokunta 25.4.2024:

Määräraha siirto suunnittelukustannuksille Tvärminen projektista. Odottamattomiin laitetaan Puistovuoren padotusventtiili.

Mahdolliset lisämäärärahat tai määrärahasiirrot esitetään kesäkuun kokouksessa.

Johtokunta 10.6.2024:

Ennuste lisätty, talousarviolukuja muutettu ja aikataulu päivitetty. Määrärahasiirtoja muille osastoille ei voida toteuttaa tämänhetkisen tiedon mukaan.

Ei ole myöskään tarvetta anoa lisämäärärahaa ellei syksyn aikana tule jotain yllätyksiä.

Johtokunta 29.8.2024

Ei muutoksia. Tilanne tiedoksi.

Johtokunta 10.10.2024

Lisättiin laskeutusaltaan laajahjärjestelmän saneeraus sekä muokattiin määrärahoja. Ennuste näyttää menevän talousarvion mukaisesti.

Johtokunta 12.11.2024

Puistovuoren paineviemärin mutkan perusparannus lisätty odottamattomiin ja määräraha siihen vesipuolelta. Määrärahamuutoksia/siirtoja merkattu punaisella.

Johtokunta 12.12.2024

Kadermonkatu yms. Yhteishanke saadaan valmiiksi vasta vuoden 2025 puolella. Ennustetta päivitetty.