

Hangon Vesi investoinnit

1.10.2025/HE/ML
Rakennusohjelma 2025 johtokunta 9.10.2025

Hangon Vesi investoinnit 2025

Yhteishanke kuntatekniikan kanssa

suunnittelu (+kilpailutus)
toteutus
Jälkitoimenpiteet

HANKE	Muutos				SELITYS	O/U	O/U	Oma työ / Ulkopuolinen urakka											
	Budj. m	Budj. €	Tot. €	Tot. €				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kadermonkatu-Perämiehenkatu-Kapteeninkatu-Kappelisatamantie-(Hirvikalliontie) (osa 3)		65 000		83 012	Vuodelta 2024, keskeneräinen	U	HE												
Nuottasaaren jätevedenpumppaamon saneeraus					Vuodelta 2024, hieman keskeneräinen														
Hopearannan varavesijohto			3 883		Vuodelta 2024, hieman keskeneräinen														
Suursuon lingon käyttöönotto (jatkuu vuodelta 2023)			22 627		Vuodelta 2024, hieman keskeneräinen														
Riilahdenkadun vesijohto Käypöpolun risteyskesk. asti	300	50 000			2024 urakan päätepiSTEEN ja Käypöpolun välillä	O	HE												
Lappohjan vedensyötön varmentaminen		0			Vesijohdot siirretään VR:n alueelta	O/U	HE												
Lasitehtaankadun vesihuolto		35 000			vesijohdot siirretään ja uudistetaan (kaupungin konevarikon rakentamisen yhteydessä)														
Teollisuusalueen säiliön ja paineenkorotusasema:n saneeraus		25 000			Suunnittelu (uusi teollisuus sopimuksen jälkeen) --> toteutus 2026? Tai teollisuus rakentaa uusi oma paineenkorotus	U	HE												
Alavesisäiliön toimintavarmuuden kehittäminen		25 000	98		Suunnittelu (varasäiliö ja -pumppaamo, vara-UV?) + desinfiointivalmiuden parantamisen toteutus	U/O	HE												
Tikan VO:lle uusi kaivo ja/tai vesikapasiteetin lisäys		70 000	84 829			U	HE												
Koverharin varavesijohto		0			Jos kuntatekniikka tekee suotovesiputken														
(Sujutukset ja odottamattomat)		20 000	12 197		Vesijohdot, myös äkilliset pienet kohteet Oltermaninkuja														
(Sujutukset ja odottamattomat)		30 000	10 040		Viemärijohdot, myös äkilliset pienet kohteet Oltermaninkuja														
Stagsundin padon peruserin		175 000	171 936		Konemekanismin ja luukun uusiminen	U	HE												
Fyysisen turvallisuuden parantamistoimet		200 000	8 238		Murto/kamera/lukitus/rakenteelliset asiat/varavoima	U/O	HE/JK												
Työturvallisuuden parantamistoimet		50 000	7 028		Nostokiskoja vesipumppaamoille	U	HE												
Jälkiselkeytin 2:n laahajärjestelmän saneeraus		25 000	22 825		Uusitaan laahajärjestelmä kokonaan	U	JL												
2 jätevesipumppaamoa (valitaan myöhemmin)		50 000			Putki- ja automaattiosaneeraus	U	JL												
Suunnittelumääräraha		50 000	28 629		Tulevien vuosien suunnittelukohteet		HE												
Tonttijohtojen saneeraustaksan tuotto		-5 000	-12 930		2024 keskeneräisestä hankeesta														
		865 000	0	442 414															

Johtokunta 12.12.2024

Rakennusohjelmaa muokattu, koska ei ole yhteishanketta. Lisätty Mannerheimintien vesijohdon saneeraus ja Lappohjan vedensyötön varmentaminen, joissa kuntatekniikan ei ole tarpeen olla mukana. Määrärahoja tarkennettu, vetäjät nimetty. Aikataulu arvioitu.

Johtokunta 30.1.2025

Lisätty vuodelta 2024 kesken jääneet hankkeet (määrärahojen siirtoa ei ole vielä tehty) ja toteutumasarake ja lisätty kokouksessa Mannerheimintien hankkeen lisäksi Riilahdenkadun vesijohdon asennus.

Johtokunta 13.3.2025

Oltermaninkujan vesihuollon rakentaminen tehdään odottamattomista määrärahoista.

Johtokunta 8.5.2025

Vain toteutumatilanteen päivitys sekä aikataulujen täsmennys

Johtokunta 28.8.2025

Lappohjan vedensyöttö --> Lasitehtaankadun vesihuolto (kaupungin konevarikko)