

Hangon Vesi investoinnit

valmis

4.11.2025/HE/ML
Rakennusohjelma 2025 johtokunta 11.11.2025

Yhteishanke kuntatekniikan kanssa

suunnittelu (+kilpailutus)
toteutus
Jälkitöimenpiteet

Hangon Vesi investoinnit 2025

Muutos						O/U	O/U	Oma työ / Ulkopuolinen urakka												
HANKE		m	Budj. €	Budj. €	Tot. €	SELITYS	U	vetäjä	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kadermonkatu-Perämiehenkatu-Kapteeninkatu-Kappelisatamantie-(Hirvikalliontie) (osa 3)			65 000		83 012	Vuodelta 2024, keskeneräinen	U	HE												
Nuottasaaren jätevedenpumppaamon saneeraus						Vuodelta 2024, hieman keskeneräinen														
Hopearannan varavesijohto					3 883	Vuodelta 2024, hieman keskeneräinen														
Suursuon lingon käyttöönotto (jatkuu vuodelta 2023)					22 627	Vuodelta 2024, hieman keskeneräinen														
Riilahdenkadun vesijohto Käpypolun risteykseen asti		300	50 000		4 928	2024 urakan päätepisteen ja Käpypolun välillä	U	HE												
Lappohjan vedensyötön varmentaminen			0			Vesijohdot siiretään VR:n alueelta	O/U	HE												
Lasitehtaankadun vesihuolto			0			vesijohdot siiretään ja uudistetaan (kaupungin konevarikkon rakentamisen yhteydessä)		HE												
Suursuon pudistuslaitoksen prosessin auditointi			35 000			kartoitus ja kehitystoimenpiteitä														
Teollisuusalueen säiliön ja paineenkorotusasema:n saneeraus			0			Suunnittelu (uusi teollisuus sopimuksen jälkeen) --> toteutus 2026? Tai teollisuus rakentaa uusi oma paineenkorotus	U	HE												
Norrviikenin vesikaton uusiminen			25 000			vuotava vesikatto niin huonossa kunossa että korjaaminen ei onnistuu														
Alavesisäiliön toimintavarmuuden kehittäminen			25 000		11 525	Suunnittelu (varasäiliö ja -pumppaamo, vara-UV?) + desinfiointivalmiuden parantamisen toteutus	U/O	HE												
Tikan VO:lle uusi kaivo ja/tai vesikapasiteetin lisäys			70 000		88 143		U	HE												
Koverharin varavesijohto			0			Jos kuntatekniikka tekee suotovesiputken														
(Sujutukset ja odottamattomat)			20 000		12 197	Vesijohdot, myös äkilliset pienet kohteet Oltermaninkuja														
(Sujutukset ja odottamattomat)			30 000		10 040	Viemärijohdot, myös äkilliset pienet kohteet Oltermaninkuja														
Stagsundin padon perusparannus			175 000		172 117	Konemekanismin ja luukun uusiminen	U	HE												
Fyysisen turvallisuuden parantamistoimet			200 000		8 238	Murto/kamera/lukitus/rakenteelliset asiat/varavoima	U/O	HE/JK												
Työturvallisuuden parantamistoimet			50 000		7 028	Nostokiskoja vesipumppaamoille	U	HE												
Jälkiselkeytin 2:n laahajärjestelmän saneeraus			25 000		22 825	Uusitaan laahajärjestelmä kokonaan	U	JL												
2 jätevesipumppaamoa (valitaan myöhemmin)			50 000		22 315	Putki- ja automaattiosaneeraus	U	JL												
Suunnittelumääräraha			50 000		30 974	Tulevien vuosien suunnittelukohteet		HE												
Tonttijohtojen saneeraustaksan tuotto			-5 000		-12 930	2024 keskeneräisestä hankeesta														
			865 000	0	486 924															

Johtokunta 12.12.2024

Rakennusohjelmaa muokattu, koska ei ole yhteishanketta. Lisätty Mannerheimintien vesijohdon saneeraus ja Lappohjan vedensyötön varmentaminen, joissa kuntatekniikan ei ole tarpeen olla mukana. Määrärahoja tarkennettu, vetäjät nimetty. Aikataulu arvioitu.

Johtokunta 30.1.2025

Lisätty vuodelta 2024 kesken jääneet hankkeet (määrärahojen siirtoa ei ole vielä tehty) ja toteutumasarake ja lisätty kokouksessa

Mannerheimintien hankkeen lisäksi Riilahdenkadun vesijohdon asennus.

Johtokunta 13.3.2025

Oltermaninkujan vesihuollon rakentaminen tehdään odottamattomista määrärahoista.

Johtokunta 8.5.2025

Vain toteutumatilanteen päivitys sekä aikataulujen täsmennys

Johtokunta 28.8.2025

Lappohjan vedensyöttö --> Lasitehtaankadun vesihuolto (kaupungin konevarikko)

Johtokunta 11.11.2025

Teollisuusalueen säiliön ja paineenkorotusasema:n saneeraus --> Norrviken vesikaton uusiminen

Lasitehtaankadun vesihuolto --> Suursuon auditointi, kartoitus ja kehitystoimenpiteitä