

**Hangon Vesi investoinnit**

valmis

19.1.2026/HE/ML  
Rakennusohjelma 2025 johtokunta 27.1.2026

Yhteishanke kuntatekniikan kanssa

suunnittelu (+kilpailutus)  
 toteutus  
 jälkitoimenpiteet

**Hangon Vesi investoinnit 2025**

HANKE	m	Budj. €	Muutos		Tot. €	SELITYS	O/U	O/U	Oma työ / Ulkopuolinen urakka	Oma työ / Ulkopuolinen urakka																																							
			Budj. €	Tot. €						U	vetäjä	1	2	3	4	5	6	7	8	9	##	##	##																										
Kadermonkatu-Perämiehenkatu-Kapteeninkatu-Kappelisatamantie-(Hirvikalliontie) (osa 3)		65 000			204 245	Vuodelta 2024, keskeneräinen	U	HE																																									
Nuottasaaren jätevedenpumppaamon saneeraus						Vuodelta 2024, hieman keskeneräinen																																											
Hopearannan varavesijohto					3 883	Vuodelta 2024, hieman keskeneräinen																																											
Suursuon lingon käyttöönotto (jatkuu vuodelta 2023)					22 627	Vuodelta 2024, hieman keskeneräinen																																											
Riilahdenkadun vesijohto Käypolun risteykseen asti	300	50 000			73 976	2024 urakan päätepisteen ja Käypolun välillä	U	HE																																									
Lappohjan vedensyötön varmentaminen		0				Vesijohdot siiretään VR:n alueelta	O/U	HE																																									
Lasitehtaankadun vesihuolto		0				vesijohdot siiretään ja uudistetaan (kaupungin konevarikkon rakentamisen yhteydessä)		HE																																									
Suursuon pudistuslaitoksen prosessin auditointi		35 000				kartoitus ja kehitystoimenpiteitä																																											
Teollisuusalueen säiliön ja paineenkorotusasema:n saneeraus		0				Suunnittelu ( uusi teollisuus sopimuksen jälkeen ) --> toteutus 2026? Tai teollisuus rakentaa uusi oma paineenkorotus	U	HE																																									
Norrviiken vesikaton uusiminen		25 000			12 125	vuotava vesikatto niin huonossa kunossa että korjaaminen ei onnistuu																																											
Alavesisäiliön toimintavarmuuden kehittäminen		25 000			12 742	Suunnittelu (varasäiliö ja -pumppaamo, vara-UV?) + desinfiointivalmiuden parantamisen toteutus	U/O	HE																																									
Tikan VO:lle uusi kaivo ja/tai vesikapasiteetin lisäys		70 000			92 247		U	HE																																									
Koverharin varavesijohto		0				Jos kuntatekniikka tekee suotovesiputken																																											
(Sujutukset ja odottamattomat)		20 000			12 197	Vesijohdot, myös äkilliset pienet kohteet Oltermaninkuja																																											
(Sujutukset ja odottamattomat)		30 000			10 040	Viemärijohdot, myös äkilliset pienet kohteet Oltermaninkuja																																											
Stagsundin padon perusparannus		175 000			173 107	Konemekanismin ja luukun uusiminen	U	HE																																									
Fyysisen turvallisuuden parantamistoimet		200 000			155 102	Murto/kamera/lukitus/rakenteelliset asiat/varavoima	U/O	HE/JK																																									
Työturvallisuuden parantamistoimet		50 000			34 801	Nostokiskoja vesipumppaamoille	U	HE																																									
Jälkiselkeytin 2:n laajahjärjestelmän saneeraus		25 000			22 825	Uusitaan laajahjärjestelmä kokonaan	U	JL																																									
2 jätevesipumppaamo (valitaan myöhemmin)		50 000			66 204	Putki- ja automaattiosaneeraus	U	JL																																									
Suunnittelumääräraha		50 000			45 476	Tulevien vuosien suunnittelukohteet		HE																																									
Tonttijohtojen saneeraustaskan tuotto		-5 000			-12 930	2024 keskeneräisestä hankeesta																																											
Långören viemäriolosuuskunta, verkosto					209 000																																												
Långören viemäriolosuuskunta, pumppaamo					15 000																																												
		<b>865 000</b>		<b>0</b>	<b>1 152 669</b>																																												

**Johtokunta 12.12.2024**

Rakennusohjelmaa muokattu, koska ei ole yhteishanketta. Lisätty Mannerheimintien vesijohdon saneeraus ja Lappohjan vedensyötön varmentaminen, joissa kuntatekniikan ei ole tarpeen olla mukana. Määrärahoja tarkennettu, vetäjät nimetty. Aikataulu arvioitu.

**Johtokunta 30.1.2025**

Lisätty vuodelta 2024 kesken jääneet hankkeet (määrärahojen siirtoa ei ole vielä tehty) ja toteutumasarake ja lisätty kokouksessa Mannerheimintien hankkeen lisäksi Riilahdenkadun vesijohdon asennus.

**Johtokunta 13.3.2025**

Oltermaninkujan vesihuollon rakentaminen tehdään odottamattomista määrärahoista.

**Johtokunta 8.5.2025**

Vain toteutumatilanteen päivitys sekä aikataulun täsmennys

**Johtokunta 28.8.2025**

Lappohjan vedensyöttö --> Lasitehtaankadun vesihuolto ( kaupungin konevarikko )

**Johtokunta 11.11.2025**

Teollisuusalueen säiliön ja paineenkorotusasema:n saneeraus --> Norrviiken vesikaton uusiminen

Lasitehtaankadun vesihuolto --> Suursuon auditointi, kartoitus ja kehitystoimenpiteitä

**Johtokunta 11.12.2025**

Långören viemäriolosuuskunta