

Investointien toteuma-analyysi/Analys över investeringarnas förverkligande:

Rakennukset ja muut rakennelmat – Byggnader och övriga konstruktioner

Investointitöiden toteutuma ja analysointi on tehty ryhmittäin seuraavasti:

Sivistystoimen rakennukset:

- Keskuskoulussa fokuahuoneen rakennustyöt jatkuivat ja valmistuivat. Lisäksi tilaan 133 tehty ulkoseinärakenteiden tiivistystöitä. Kokonaiskustannukset vuonna 2025 olivat noin 62 000 €.
- Metsämajassa peruskorjattiin yksi osasto vuoden 2025 aikana. Kustannukset olivat yhteensä noin 330 000 €.
- Ruotsinkielisen yläasteen kemian ja fysiikan luokan tilat peruskorjataan vuosien 2025-2026 aikana. Vuonna 2025 peruskorjattiin kemian luokka sekä osa luokkien välissä olevasta varastotilasta. Kustannukset olivat noin 346 000 €.
- Urheilutalon pukutilojen kunnostustyön sekä pohjoispuolen maanvastaisen seinän suunnittelutyöt on tehty. Myös tulevia taloteknisien korjausten suunnittelua on aloitettu. Kustannukset olivat noin 26 000 €.
- Sivistystoimen määrärahat vuodelle 2025 olivat 805 000 € ja käyttö oli noin 762 000 €. Kokonaismäärärahasta jäi noin 43 000 € käyttämättä.

Hyvinvointialueen rakennukset:

- Hyvinvointialueen rakennuksiin ei vuonna 2025 tehty korjauksia ja rakennusten määrärahoista jäi käyttämättä 50 000 €.

Sisäisten palvelujen rakennukset ja laitteet:

- Kaupungintalon 1. krs kultuuri- ja turistitoimistojen tilojen peruskorjaus saatettiin loppuun kevään 2025 mennessä. Kaupungintalon 2. krs tilojen peruskorjaus aloitettiin syksyllä 2025. Korjaukset valmistuvat keväällä 2026. Kaupungintalon kokonaiskustannukset olivat vuonna 2025 noin 330 000 €.
- Pelastuslaitoksen pesuhallin lattia uudelleen pinnoitettiin syksyllä 2025. Pelastuslaitoksen kokonaiskustannukset olivat vuonna 2025 noin 18 000 €.
- Siivouspalveluille hankittiin yhdistelmärobotti helpottamaan urheilutalon siivousta. Yhdistelmärobotti hankittiin syksyllä 2025. Laitteiden kehitykseen käytetyt kokonaiskustannukset olivat vuonna 2025 noin 21 000 €.

Sisäisten palvelujen rakennukset alittivat vuoden 2025 määrärahat yhteensä noin 125 000 €.

Investointi määrärahat alittivat vuoden 2025 määrärahat yhteensä noin 218 000 €.

Förverkligandet och analysen för investeringsarbetena har gjorts gruppvis enligt följande:

Bildningsväsendets byggnader:

- Vid Centralskolan fortsatte och färdigställdes byggarbetena i fokusrummet. Dessutom utfördes tätningar av ytterväggskonstruktionerna i utrymme 133. De totala kostnaderna år 2025 uppgick till cirka 62 000 euro.
- På Skogshyddan genomfördes en grundrenovering av en avdelning under år 2025. De totala kostnaderna för projektet uppgick till cirka 330 000 euro.
- Renovering av svenska högstadiets kemi- och fysiksalarna genomförs under åren 2025–2026. Under år 2025 utfördes en grundrenovering av kemisalen samt en del av förrådsutrymmet mellan klassrummen. Kostnaderna uppgick till cirka 346 000 euro.
- Renoveringsarbetena i omklädningsrummen i Idrottshuset samt planeringen av markstödda väggen på norra sidan har slutförts. Även planeringen av kommande byggnadstekniska reparationer har inletts. Kostnaderna uppgick till cirka 26 000 euro.
- Bildningsväsendets anslag för år 2025 uppgick till 805 000 €. Helhetsanslaget överskreds inte eftersom den totala användningen uppgick till cirka 762 000 €. Av det totala anslaget blev ungefär 43 000 € oanvända.

Välfärdsområdets byggnader:

- Inga reparationer utfördes i välfärdsområdets byggnader år 2025, och av byggnadernas anslag blev 50 000 € oanvända.

Intern service avdelningens byggnader och anordningar

- Renoveringen av kultur- och turistbyråns utrymmen på stadshusets första våning slutfördes våren 2025. Renoveringen av utrymmena på den andra våningen inleddes hösten 2025, och arbetena färdigställs våren 2026. De totala kostnaderna för stadshuset uppgick år 2025 till cirka 330 000 €.
- Golvet i räddningsverkets tvätthall renoverades på hösten 2025. Räddningsverkets totala kostnader uppgick år 2025 till cirka 18 000 €.
- En kombinationsrobot anskaffades till städtjänsterna för att underlätta idrottshusets rengöring. Roboten inskaffades hösten 2025. De totala kostnaderna för utvecklingen av utrustningen uppgick år 2025 till cirka 21 000 €.
- Intern service avdelningens byggnaderna underskred år 2025 års anslag med sammanlagt cirka 125 000 €.
- Investeringsanslagen underskreds år 2025 med sammanlagt cirka 218 000 €.