

HANGON VESI-LIIKELAITOS – AFFÄRSVERKET HANGÖ VATTEN

Investointien toteutuma-analyysi /analys över investeringarnas förverkligande

Hangon Vedellä oli vuonna 2025 talousarviossa 865 000 € investointimääräraha vesihuollon perusparannusten toteuttamiseen. Vuoden aikana investointeihin käytettiin noin 1 168 000 €, johon sisältyvät noin 13 000 € investointitulot sekä Långören ja Gloskärin viemäriosuuskunnan liiketoiminnan siirto Hangon Vesi -liikelaitokselle 2.1.2025.

Investointitulot koostuvat vuonna 2024 käyttöön otetusta saneeraustaksasta. Långörenin ja Gloskärin viemäriosuuskuntien kirjanpitoarvo, joka rasitti vuoden investointeja, oli 224 000 €. Vuoden 2024 verkostosaneerauksen asfaltointikustannukset olivat odotettua suuremmat, noin 205 000 €, ja ne kohdistuivat vuoden 2025 investointeihin. Saneeratun verkostoalueen asfaltointikustannukset jaettiin tasan kuntatekniikan osaston ja Hangon Vesi -liikelaitoksen kesken.

Vesijohtoverkosto:

Vuoden 2024 verkostosaneerauskohde Kadermonkatu – Kapteeninkatu – Kappelisatamantie – Hirvikalliontie – Riilahdenkatu (yhteensä noin 2 000 m) asfaltoitiin kokonaisuudessaan vuonna 2025.

Yhteistyössä kuntatekniikan kanssa ei toteutettu uusia verkostosaneerauksia kuluneena vuonna, mutta Käpypolun ja aiemmin saneeratun Riilahdenkadun osuuden välinen osuus varustettiin uudella vesijohdolla.

Oltermanninkujalle rakennettiin uutta vesijohtoverkostoa noin 10 000 eurolla.

Viemäriverkosto:

Vuoden 2024 verkostosaneerauskohde Kadermonkatu – Kapteeninkatu – Kappelisatamantie – Hirvikalliontie – Riilahdenkatu (yhteensä noin 2 000 m) asfaltoitiin kokonaisuudessaan vuonna 2025.

Yhteistyössä kuntatekniikan kanssa ei toteutettu uusia verkostosaneerauksia kuluneena vuonna. Oltermanninkujalle rakennettiin uutta viemäriverkostoa noin 10 000 eurolla.

Vedenottamot ja vedenpumppaamot:

Isolähden imeytyskenttien ympärille rakennettiin aita sekä huoltotie turvallisuuden ja saavutettavuuden parantamiseksi.

Tikan vedenottamolle rakennettiin uusi vedenottokaivo korvaamaan vanha käytöstä poistettu kaivo.

Stagsundin padon sulkuluukku ja nostomekanismi saneerattiin kokonaisuudessaan makean veden saannin turvaamiseksi sekä Gennarbylähden vedenpinnan säätelyn varmistamiseksi. Kustannus oli noin 170 000 €.

Jätevesipumppaamot ja jätevedenpuhdistamo:

Suursuon jätevedenpuhdistamon jälkiselkeytysaltaassa uusittiin lietteen laahajärjestelmä 2, merkittävän kulumisen vuoksi. Kustannus oli noin 22 000 €.

Kaksi pienempää jätevesipumppaamoa saneerattiin, yhteensä noin 65 000 € kustannuksella.

Aiemmin asennettu lietelinko otettiin käyttöön vuoden alussa.

Automaatio:

Vuoden lopussa asennettiin vedenottoamoille ja pumppaamoille kameravalvontajärjestelmä.

Suurimmat hankinnat ja niiden toteuma vuonna 2025:

Hanke	Talousarvio Toteuma	
Fyysinen turvallisuus, aidat ja kameravalvontajärjestelmä	200 000 €	169 000 €
Stagsundin padon saneeraus	175 000 €	173 000 €
Uusi vedenottoaivo, Tikka	70 000 €	92 000 €

Hangö Vatten hade år 2025 865 000 € investeringsanslag i budgeten för att utföra grundförbättringar i vattenförsörjningen. Under året användes ca 1 168 000 € var det är beaktat investerings inkomster på ca 13 000 € samt Långören och Gloskärs avloppsandelslag som övertogs av affärsverket Hangö Vatten den 2.1.2025.

Investeringsinkomsterna består av saneringstaxan som togs i bruk 2024. Långören och Gloskärs avloppsandelslags bokförda värde som belastar årets investeringar var 224 000 €. Asfalteringskostnader från nätverkssaneringen 2024 blev oväntat höga, de var ca 205 000 € som också belastar årets investeringar. Asfalteringskostnaderna för det nätverkssanerade området fördelades lika mellan Kommuntekniska avdelningen och Affärsverket Hangö vatten.

Vattenledningsnätet:

Nätverkssaneringen från 2024, Kadmogatan – Kaptensgatan – Kapellhamnsvägen – Älgbergsvägen - Rilaxgatan, sammanlagt ca 2000 m, asfalterades i sin helhet under 2025.

Nätverkssaneringar i samråd med kommuntekniska gjordes inte under det gångna året, men avståndet mellan kottstigen och den tidigare sanerade delen av Rilaxgatan försågs med ny vattenledning. Det byggdes nytt vattennätverk i Åldermansgränd för ca 10 000 €.

Avloppsnätet:

Nätverkssaneringen från 2024, Kadmogatan – Kaptensgatan – Kapellhamnsvägen – Älgbergsvägen - Rilaxgatan, sammanlagt ca 2000 m, asfalterades i sin helhet under 2025.

Nätverkssaneringar i samråd med kommuntekniska gjordes inte under det gångna året, däremot byggdes det nytt avloppsnätverk i Åldermansgränd för ca 10 000 €.

Vattentäkter och vattenpumpstationer:

Det byggdes staket runt infiltrationsfälten vid Storkällan samt en serviceväg för att förbättra säkerheten och framkomligheten. I Tikas vattentag gjordes en ny vattenbrunn som ersätter en gammal urbruktagna brunn.

Stagsunds dammlucka och lyftmekanismen sanerades i sin helhet för att säkerställa sötvtentillgången och nivåregleringen av Gennarbyviken, kostnad ca 170 000 €.

Avloppspumpstationer och avloppsreningsverket:

I eftersedimenteringsbassängen vid Stormossens reningsverk förnyades slamtransportör-system 2 på grund av stort slitage för en kostnad på ca 22 000 €.

Två stycken mindre avloppspumpstationer sanerades för ca 65 000 € tillsammans.

Den tidigare installerade slam centrifugen togs i bruk i början av året.

Automation:

I slutet av året installerades kameraövervakningssystem för vattentag och pumpstationer.

Största anskaffningarna samt förverkligande av dessa år 2025:

Fysisk säkerhet, Staket och kameraövervakningssystem	B 200 000 €	F 169 000 €
Sanering av Stagsunds damm	B 175 000 €	F 173 000 €
Ny vattenbrunn i Tika	B 70 000€	F 92 000 €