

Muut asiat, 20.5.2026; Sisäisten palvelujen yksikkö

Tekninen lautakunta 20.05.2026 § 53
15/00.01.02/2026

Käynnissä olevat työmaat:

Hangon Kaupungintalon 2. kerroksen korjaustyöt valmiit, valmistunut 30.4.2026.

Hangö Högstadium, ruokala rakennuksen vesivahinko työmaa

- rakennustyöt valmiit ja jälleenrakentaminen käynnissä
- valmistuu alustavasti toukokuun aikana.

Hangö Högstadium, fysiikkaluokan uusiminen

- purkutyöt aloitettu viikolla 21.

Urheilutalon pohjoisseinän kuivatuskorjaus

- urakkaneuvottelut pidetty 22.4.2026
- työt aloitettu viikolla 20.

Muut työt:

- urheilutalon pukuhuoneiden ja märkätilojen saneerausten suunnittelu valmis. Saneeraus on tarkoitus aloittaa vuonna 2027.
- kaupungintalon 3. krs korjaussuunnittelu aloitettu. Työ on tarkoitus käynnistää syksyllä/talvella 2026.

Ehdotus (Lappeteläinen)

Tekninen lautakunta päättää merkitä asian tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Lisätiedot

Sisäisten palvelujen päällikkö Tony Lappeteläinen, 040 504 6272