Hangon Vesi investoinnit

15.5.2026/JE/HE

Rakennusohjelma 2026 johtokunta 27.5.2026

valmis

aloitettu

Yhteishanke kuntatekniikan kanssa

suunnittelu (+kilpailutus)

toteutus

Jälkitoimenpiteet

Hangon Vesi investoinnit 2026

HANKE		m	Budj. €	Tot. €	SELITYS	O/U U	O/U vetäjä	Oma työ / Ulkopuolinen urakka 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kadermonkatu-Perämiehenkatu-Kapteeninkatu-Kappelisatamantie-Hirvikalliontie			100 000		Kivisuontie 130m	O													
Vesijohtosaneeraus			100 000	9 272	Paikka määritetään myöhemmin, tarpeen mukaan	O/U													
Alavesisäiliön rakennuksen lämmitys ja uv laite			45 000		Vara-UV laite ja Ilmalämpöpumpput.	U													
Hopearannan pumppuaseman lämmitysjärjestelmä			0		Lämmitysjärjestelmän uudistaminen (vesilämpöpumppu)	U													
Uusi alavesisäiliön, pumppuaseman ja pääjohdon suunnittelu			125 000	298	Nykyinen säiliön ja pumppukapasiteetti liian pieni.	U													
Uusi vedenottamo ja putkitus, suunnittelu ja luvitukset.			150 000		Vedentuotannon kapasiteetti nostetaan.	U						jatkuu vuonna 2027							
Koverharin vesijohto			70 000		Jos kuntatekniikka tekee suotovesiputken	U													
Uusi säiliö ja pumppuasema Koverharin alueelle ?			0		teollisuusalueen vesihuoltopalvelut, kaavoitus tilanteen mukaan	U													
Koverhar vedenottamo			0		Kiertotie	O													
(Sujutukset ja odottamattomat)			30 000		Vesijohdot														
(Sujutukset ja odottamattomat)			30 000		Viemärijohdot														
Gennarbynlahti			20 000		Kunnostus suunnitelma + ankeria istutukset	U													
Lappohjan vedensyötön muutostyö			0		Johto siiretään pois VR alueelta	U													
Työturvallisuuden parantamistoimet			50 000	3 800	Aitoja	U													
3 jätevesipumppaamoa (valitaan myöhemmin)			60 000		Putki- ja automaatiosaneeraus.	U/O													
Laahajärjestelmä 3			30 000		Järjestelmä on vanha ja kulunut, koko järjestelmä uusitaan	U													
Suursuon tertiääriosan automaatisointi ja pumppu muutos.			150 000		Automaattinen käynnistys hulevesitilanteissa.	U													
Uusi huoltoauto			45 000		Vanha ruostunut auton tilalle uusi sähköauto.	U													
Suunnittelumääräraha			50 000	12 665	Tulevien vuosien suunnittelukohteet.	U													
Lisärakennus / toimistotilat suunnittelu (Hopearanta)			25 000		Suunnittelu kustannusarvion varteen	U													
Tonttijohtojen saneeraustaksan tuotto																			
			1 080 000	**26 034**															

27.1.2026: Lämmitysjärjestelmä saneerataan toimistorakentamisen yhteydessä ja rahat siiretään toimiston suunnitteluun.

27.5.2026:Vedenottamon 3 vaihe aloitetaan jo 2026 kesällä, rahat siiretään koverharin pumppuasemasta, Lappohjan vedensyttö muutoksesta ja Koverharin vedenottamon kiertotiestä yhteensä 110 000€