

Vuoden 2023 rakennusohjelma

HVL 31.01.2023 § 6

Liitteenä on vuoden 2023 rakennusohjelma, johon on lisätty aikataulut sekä investointikäyttösuunnitelma 2023.

Liikelaitosjohtaja vastaa käyttötalouden ja pääomatalousarvion seurannan toteuttamisesta. Projektipäällikkö vastaa omien investointiprojektinsa seurannasta Hangon Veden toimintasäännön mukaisesti.

/

Liitteet

- rakennusohjelma 2023 tilanne 24.1.2023
- investointikäyttösuunnitelma 2023

Ehdotus (Varjus)

Johtokunta päättää hyväksyä rakennusohjelman aikatauluineen sekä investointikäyttösuunnitelman 2023.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätiedot

Hangon Vesi liikelaitoksen johtaja Sanna Varjus, 040 505 6498

HVL 09.03.2023 § 18

Liitteenä on vuoden 2023 rakennusohjelma ja tilanne 28.2.2023. Vuonna 2022 kesken tai toteuttamatta jääneisiin hankkeisiin on siirretty määrärahoja rakennusohjelman sisällä.

/

Liite

- rakennusohjelma 2023 tilanne 28.2.2023

Ehdotus (Varjus)

Johtokunta päättää hyväksyä muutokset määrärahoihin ja merkitä tilanteen tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätiedot

Hangon Vesi liikelaitoksen johtaja Sanna Varjus, 040 505 6498

HVL 19.04.2023 § 25

Liitteenä on vuoden 2023 rakennusohjelma ja tilanne 11.4.2023.

Vedenottolupien velvoitetarkkailuohjelma päivitettiin vuonna 2022 ja ELY-keskus hyväksyi sen 7.3.2023 (UUELY/5245/2022). Tarkkailuun sisältyy jatkossa automaattisilla painemittariantureilla tehtävää pinnanmittausta, jotta pohjavesialueiden tilasta saadaan tarkempaa seurantatietoa. Automaattisten painemittausantureiden hankinta (noin 30 000 €) lisätään rakennusohjelmaan ja tehdään tarvittavat määrärahasiirrot.

Viime vuonna hankittiin sähkö- ja automaatiokeskukset kolmeen pumppaamoon ja tämän vuoden rakennusohjelmaan lisätään kyseisten pumppaamoiden putkistosaneeraukset.

/

Liite

- rakennusohjelma 2023 tilanne 11.4.2023

Ehdotus (Varjus) Johtokunta päättää hyväksyä muutokset määrärahoihin ja merkitä tilanteen tiedoksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätiedot Hangon Vesi liikelaitoksen johtaja Sanna Varjus, 040 505 6498

HVL 06.06.2023 § 35

Liitteenä on vuoden 2023 rakennusohjelma ja tilanne 26.5.2023.

Osa rakennusohjelman hankkeista on suunnitteluvaiheen aikana saatu edullisemmaksi tai toteutustapaa on muutettu ja myös jo toteutuksessa olevien hankkeiden kustannustietoja on voitu päivittää. Ennusteen mukaan määrärahoja jää jonkin verran käyttämättä, joten niiden osalta on selvitetty muita tarpeellisia hankkeita, joita voidaan vielä vuonna 2023 toteuttaa.

Suursuon jätevedenpuhdistamon sähkökeskuksen turvaamiseksi mahdollisten tulipalojen varalta ehdotetaan hankittavaksi automaattista palosuojausta, jonka kustannukset ovat noin 35 000 €. Tulipalon leviäminen sähkökeskuksessa, jossa sijaitsee myös automaatiolaitteita, voisi lamauttaa jätevedenpuhdistamon toiminnan pitkäksi aikaa.

Högsandin alueen (Lappohjassa) vesihuollolle on tarvetta. Aluksi neuvoteltiin yksityisen jätevesiviemärin ostamisesta, mutta koska tarve on myös vesijohdolle, on se syytä rakentaa Hangon Veden toimesta kokonaan. Tämänhetkisen Hangon Veden tulkinnan mukaan se ei ole toiminta-alueella, mutta uudessa toiminta-alue-ehdotuksessa se on Hangon Veden toiminta-alueella. Toiminta-aluepäätöksestä on jätetty valitus KHO:hon, mutta erimielisyys ei koske tätä aluetta. Rakentaminen voitaisiin tehdä omana työnä mahdollisesti käyttäen apuna ulkopuolista konekalustoa ja sen arvioitu kustannus on korkeintaan 50 000 €. Maanomistajan sijoitusluvut on saatava vielä ennen rakentamista.

Suunnittelumäärärahoja on tarpeen myös korottaa (korotus 40 000€), jotta voidaan tehdä enemmän suunnitelmia, mm. Santalantien saneeraus välillä 1-17, koska saneeraustarpeita on paljon.

/

Liite
- rakennusohjelma 2023

Ehdotus (Varjus) Johtokunta päättää hyväksyä ehdotetut lisäykset rakennusohjelmaan ja merkitä toteutumatilanteen tiedoksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätiedot Hangon Vesi liikelaitoksen johtaja Sanna Varjus, 040 505 6498

HVL 29.08.2023 § 46

Liitteenä on vuoden 2023 rakennusohjelma ja tilanne 22.8.2023.

Rakennusohjelmaan lisätään energiatehokkuusinvestoinniksi kompressori Suursuolle. Ilmastuskompressorien sähkönkulutus on yksi isoimmista sähkönkulutuskohteista jätevedenpuhdistuksessa. Hinta-arvio 30 000€.

Lisäksi selvitetään, onko mahdollista saada toimiston piha-alue siistimmän näköiseksi Hangon juhluvuoden takia. Kyse on lähinnä varastointialueista, jotka näkyvät Keksin pihassa, joten kyseeseen voisi tulla siisti läpinäkymätön aitamateriaali (esim. lauta), mikäli sen rakentamiseen ei ole esim. asemakaavallista estettä.

Koverharin varavesijohdon rakentamiseen vaikuttaa se, saako kuntatekniikka ELY-keskuksen hyväksynnän suotovesiputken rakentamiseksi riittävän ajoissa, jotta hankkeen kilpailutus ja rakentaminen ehditään toteuttaa.

/

Liite
- rakennusohjelma 2023

Ehdotus (Varjus)

Johtokunta päättää hyväksyä ehdotetut lisäykset rakennusohjelmaan ja merkitä toteutumatilanteen tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätiedot

Hangon Vesi liikelaitoksen johtaja Sanna Varjus, 040 505 6498

HVL 03.10.2023 § 56

Liitteenä on vuoden 2023 rakennusohjelma ja tilanne 26.9.2023.

Kuntatekniikan hanke Koverharin suotovesiputken rakentamiseksi on viivästynyt, joten Hangon Veden osuus vesijohdon rakentamiseksi ei myöskään toteudu. Santalanrannan kaivojen saneeraus saattaa viivästyä.

/

Liite
- rakennusohjelma 2023

Ehdotus (Varjus)

Johtokunta päättää merkitä toteutumatilanteen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Lisätiedot

Hangon Vesi liikelaitoksen johtaja Sanna Varjus, 040 505 6498

HVL 16.11.2023 § 66

Liitteenä on vuoden 2023 rakennusohjelma ja tilanne 7.11.2023.

Vanhojen vesijohtojen sijainteja on tarpeen selvittää mm. saneeraushankkeissa, johtokartta-aineiston parantamisessa ja tonttijohtojen liitoskohtia etsittäessä. Siihen on käytettävissä nykyään erilaisia maatumkalaitteita. Sellainen hankitaan vielä pääomatalouden määrärahoilla, mikäli se on mahdollista toimitusajan puitteissa.

/

Liite
- rakennusohjelma 2023

Ehdotus (Varjus) Johtokunta päättää merkitä toteutumatilanteen tiedoksi.

Päätös Johtokunta päätti hyväksyä ehdotetut lisäykset rakennusohjelmaan ja merkitsi toteutumatilanteen tiedoksi.

Lisätiedot Hangon Vesi liikelaitoksen johtaja Sanna Varjus, 040 505 6498

HVL 13.12.2023 § 74

Liitteenä on vuoden 2023 rakennusohjelma ja tilanne 5.12.2023.

*/
* Liite
- rakennusohjelma 2023

Ehdotus (Varjus) Johtokunta päättää merkitä toteutumatilanteen tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Lisätiedot Hangon Vesi liikelaitoksen johtaja Sanna Varjus, 040 505 6498

HVL 30.01.2024 § 4
89/02.02.02/2023

Rakennusohjelman tilanne 23.1.2024 on liitteenä. Vedenjakeluaseman toimitus viivästyy kokonaan vuodelle 2024. Samoin Suursuon lingon ja Norrvikenin suodattimen käyttöönottoon liittyviä kustannuksia siirtyy vuodelle 2024. Maatutkaluotaimen toimitusaika oli niin pitkä, että sitä ei tilattu ollenkaan vuonna 2023.

*/
* Liite
- Rakennusohjelma 2023 tilanne 23.1.2024

Ehdotus (Varjus) Johtokunta merkitsee rakennusohjelman tilanteen tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Lisätiedot Hangon Vesi liikelaitoksen johtaja Sanna Varjus, 040 505 6498